

صفحة		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021					الولاية : المهديّة	
1 / 1							البلدية : الشابة	
مجموع ما تم صرفه للخدمة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإنان لصفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévues dans le PAI 2021			التكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))- (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)			
0	0	0	217 000	250 000		467 000	467 000	
0	0	0	217 000	250 000		467 000	467 000	
0	0	0	50 000	250 000		300 000	300 000	2021
0	0	0	167 000	0		167 000	167 000	2021

المشاريع الجديدة لسنة 2021

مشاريع ذات صيغة محلية

تعمير و صيانة للطرق

بناء قسط ثاني من محطة سيارات الأجرة

كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021							الولاية : المهديّة		
							البلدية : الشابة		
صفحة									
1 / 1									
مجموع ما تم صرفه لفاصلة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جون 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جون 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جون 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévues dans le PAI 2021			التكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))- (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
2 865 322	0	0	3 556 851	744 191	2 865 322	7 166 364	6 947 839		مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات القارفة
0	0	0	3 525 019	560 000	0	4 085 019	3 915 019		ب. مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الإنجاز
0	0	0	650 019	560 000	0	1 210 019	1 040 019		-1 مشاريع ذات صبغة محلية
0	0	0	290 019	0	0	290 019	290 019	2020	بناء قسط ثاني من محطة سيارات الأجرة
0	0	0	110 000	360 000	0	470 000	300 000	2020	تعمير الطرقات
0	0	0	25 000	200 000	0	225 000	225 000	2020	تطوير عمومي (مناطق التوسع)
0	0	0	225 000	0	0	225 000	225 000	2020	بناء دائرة بلدية بالضابنة (مناطق التوسع)
0	0	0	2 875 000	0	0	2 875 000	2 875 000		-7 البرامج الوطنية
0	0	0	2 875 000	0	0	2 875 000	2 875 000		7.1 برامج تهذيب الأحياء الشعبية
0	0	0	2 875 000	0	0	2 875 000	2 875 000	2020/2021	تهذيب أحياء الضابنة و الخضارة
2 865 322	0	0	31 832	184 191	2 865 322	3 081 345	3 032 840		ب. مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
2 865 322	0	0	31 832	184 191	2 865 322	3 081 345	3 032 840		-1 مشاريع ذات صبغة محلية
106 313	0	0	6 927	2 000	106 313	115 240	115 240	2015	دراسة قاعة مظاة
533 097	0	0	0	89 260	533 097	622 357	593 000	2018	تعمير الطرقات
180 708	0	0	19 956	20 273	180 708	220 937	224 000	2019	بناء محطة سيارات أجرة
0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	2019	إقتناء عتار لبناء دائرة بلدية بالضابنه
44 535	0	0	4 949	0	44 535	49 484	50 000	2019	تهيئة السوق اليومي
2 000 669	0	0	0	22 658	2 000 669	2 023 327	2 000 600	2015	بناء قاعة مظاة
2 865 322	0	0	3 773 851	994 191	2 865 322	7 633 364	7 414 859		المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موفى جويلية 2021 مصحوبا بمكثرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ: 22 جويلية 2021

رئيس البلدية (أو من ينوبه)  
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

رئيس البلدية  
حسين النصري



التاريخ: 22 جويلية 2021

القاضي البلدي  
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

قاضي البلدية بلانشابة  
الإمضاء: سميرة مبروك

